



TIL BEBOERNE

Status Projekt TDC NET Fiber

Etableringen af fibernettet i vores bebyggelse, er en længere varende proces, der løber over flere måneder, med forskellige involverede aktører. Ansvarlig for projektet er TDC NET, som underentreprenører anvendes Constructel, Toft Hansen, MR Entreprise m.fl.

Projektet - er blevet forsinket i flere uger i forhold til det oprindelig planlagte på grund af bl.a. Covid19 restriktioner og frostvejr. Projektet forløber i 3 etaper:

1. Nedgravning af hovedkabler

Nedgravningen af fiber-hovedkablerne er nu afsluttet og reetableringen af vores fællesarealer (fliser, græsarealer, planter, lamper, spor efter maskiner og jordbunker m.v.) er påbegyndt af entreprenørerne, for herefter løbende at blive godkendt, først af TDC NET og senere af Grundejerforeningen, som det bl.a. fremgår af tilslutningsaftalen imellem den tilmeldte beboer og TDC NET.

2. Montering af fiberbokse

Fiberteknikere (nogle engelsktalende) fra firmaet Constructel er, i de kommende uger, nu successivt i færd med at montere og forbinde den udendørs fiberboks på husmuren med det indendørs fiberstik, som det er aftalt med de tilmeldte beboere.

3. Tilslutning af fiberboksen til hovedkablet

Efterfølgende, når fiberboksene er installeret, kommer så firmaet Toft Hansens teknikere, formentlig i perioden ultimo marts til medio maj, og etablerer forbindelse, fra hovedkablet i fællesarealet, hen til den udendørs fiberboks, på den enkelte ejendom. Dvs. man opgraver således på ny og fjerner eventuelle fliser, på et lille stykke af fællesarealet, ud for boligen, for at "skyde" eller nedgrave fiberkablet ind til den udvendige fiberboks. Når arbejdet her er tilendebragt, skal området igen reetableres og arealet på den private ejendom og den del af fællesarealet, der er berørt, igen godkendes af de involverede aftalepartnere.

Reetablering af fællesarealerne

Som i kan se, har nedlægningen af hovedledningerne til fibernettet har været hård ved vores fællesarealer.

Der er derfor en del af beboerne, der på nuværende tidspunkt har udtrykt bekymring for reetableringen af fællesarealerne, herunder især flisearealerne.

Det er, som tidligere nævnt, aftalt med og garanteret af TDC-NET, at fællesarealerne til sidst vil blive afleveret i fuldstændig reetableret stand, når de er færdige med gravearbejdet.

Bestyrelsen har imidlertid nedsat en gruppe, der vil følge arbejdet med reetableringen.

Der er afholdt flere møder med TDC NET og deres entreprenører, hvor områdets tilstand har været drøftet. På disse møder har entreprenørerne bl.a. oplyst følgende:

- at fliserne ikke kunne reetableres pænere i frostperioden, og derfor alene er lagt midlertidigt,
- at der efterfølgende skal graves op igen til de enkelte huse, og
- at der herefter vil blive foretaget en egentlig udbedring af forholdene.

Gruppen har aftalt et nyt møde med TDC-NET og entreprenørerne i den kommende uge, hvor gruppen – som midtvejsevaluering - vil gennemgå hele fællesarealet og påpege en række af de fejl og mangler, der p.t. er i området.

Når arbejdet med tilslutningen til alle de tilmeldte beboere er afsluttet, vil bestyrelsen mødes med TDC NET til en afleveringsforretning for at godkende den endelige reetablering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen